



HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE



DRIFT OG EIENDOM

Tertialrapport Utsifting og utviklingsplan

april 2019

1. Status/ sammendrag

Det henvises til Utskifting og utviklingsplanen 2017-2021.

1.1.Ferdigstilte prosjekter pr enhet

Rapporten viser ferdigstilte prosjekter i perioden fra des 2018 og frem til april.

Totalt HSYK

- Datakabling MiR/Msj
- Renovering fire bad Ø4
- Vannreanseanlegg MIR
- HC toalett MIR
- Utskifting vinduer 5 etg. MIR
- Skyllerom SSJ 2017
- Oppgradering Bolig Sigridsgate 3 SSJ 2018
- Brannører MIR

3 614 651

1.2. Prosjekter fordelt på status pr enhet

| Mo i Rana | Status | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Ventilasjon MIR 2017 | under arbeid | prosjektering |
| Adgangskontroll MIR 2017 | under arbeid | felles prosjekt HSYK |
| Branntekniske utbedringer MIR 2017 | under arbeid | |
| VVS MIR | under arbeid | langsiktig prosjekt |
| Intern Oppgradering MIR | ferdigstilt | kostnader sees mot prosjekt 86103 |
| TAK MIR 2018 | under arbeid | ferdigstilles 2021 |
| Ombygging/utbygging psyk MIR2018 | under arbeid | planlegging/prosjektering |
| Adm. bygg 1. etg. MIR 2019 | ferdigstilt | |
| Totalt budsjett | 9 500 000 | |

| Mosjøen | Status | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Vinduer (VVS) MSJ 2017 | under arbeid | ferdigstilles i løpet av vår 2019 |
| Tak MSJ 2017 | under arbeid | ferdigstilles 2021 |
| Fasade MSJ 2017 | under arbeid | |
| Vinduer somatikk MSJ 2018 | under arbeid | ferdigstilles i løpet av 2019 |
| Intern Oppgradering MSJ | under arbeid | |
| Branntekniske utskiftinger MSJ | ikke begynt | |
| Ventilasjon MSJ | under arbeid | |
| Gassentral MSJ | ikke begynt | |
| EL tavle MSJ | under arbeid | ferdigstilles i løpet av vår 2019 |
| Totalt budsjett | 9 500 000 | |

| Sandnessjøen | Status | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Heis SSJ 2017 | under arbeid | ferdigstilles uke 17 |
| Tak SSJ 2017 | under arbeid | ferdigstilles 2021 |
| Rør SSJ 2017 | under arbeid | langsiktig prosjekt |
| Intern oppgradering SSJ 2017 | under arbeid | |
| WIFI Telemetri SSJ | ferdigstilt | |
| Oppgradering Bolig Sigrids gate 3 SSJ 2018 | ferdigstilt | |
| Vinduer / Fasade SSJ | under arbeid | prosjektering |
| Branntekniske utskiftinger SSJ | ikke begynt | |
| El-kjele SSJ | under arbeid | ferdigstilles i løpet av april |
| Rehabilitering/utskifting av El. tavler SSJ | under arbeid | |
| DMS Brønnøysund SSJ 2018 | under arbeid | prosjektering |
| Ombygging/utbygging psyk. Brønnøysund 2018 | under arbeid | i utførelsesfase |
| Totalt budsjett | 13 300 000 | |

1.3. Prosjekter som ikke er påbegynt

Prosjekt (T)

Branntekniske utskiftinger MSJ

Fasade MSJ

Branntekniske utskiftinger SSJ

Tak MIR, MSJ, SSJ

Psykiatrici Sørsterveien MIR

Dialyse

Totalt budsjett 12 500 000

2. HMS & Kvalitet

Ingen vesentlige avvik.

3. Prosjekt kontroll

3.1 Økonomi

Tabellen viser oppsummert status for alle prosjekter, hvorav ferdigstilt kolonne viser faktiske kostnader, mens de øvrige prosjektene som er under utarbeidelse og ikke begynt viser oppsummert budsjettkostnad

| | Ferdigstilt kostnad | Regnskapsført prosjekt under arbeid hiå | Budsjett totalt |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------------|
| Drift og eiendom | 3 614 651 | 11 255 000 | 44 000 000 |

3.2 Risiko & tiltak

Akseptabel risiko. Prosjektene er under kontroll.