



HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE



DRIFT OG EIENDOM

Tertialrapport
DMS Brønnøysund

august 2019

1. Status og fremdrift i prosjektet

Utpekt ny prosjektleder som er frikjøpt 50 % for å lede prosjektet – Trond Nilsen fra Drift og Eiendom i HSYK. Prosjektansvarlig er Rachel Berg.

Hovedoppgaver i denne perioden og fram mot årsskiftet er detaljprosjektering av bygg som innebærer prosjektering av romfunksjonsprogram, utarbeide premisser for anskaffelse av utstyr og utarbeide prisestimat for bygg.

Detaljprosjektering av bygg, utarbeidelse og inngåelse av avtale med Brønnøy kommune er de prioriterte oppgavene i høst. I tillegg er det avtalte tidspunkter for presentasjon av prosjektet med aktuelle interessenter eksternt og internt

2. Økonomisk status

Framdrift er i henhold til plan. Status på bygg og økonomi er i henhold til plan. Påløpte kostander er reisevirksomhet til Brønnøy og deltakelse på ekstern konferanse.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Vært avholdt to møter med Brønnøy kommune der fokus har vært å satt seg inn i den kommunale driften samt sett på framtidige muligheter innen samhandling. I tillegg arbeider man med utarbeidelse av leieavtalen med Brønnøy kommune.

Prosjektgruppen har søkt kunnskap innen muligheter for å ta i bruk nye verktøy/teknologi.

6. Status for gevinstrealisering

Prosjektets mål er å utarbeide forslag for drift og leveranse av helsetjeneste nært befolkningen i kommunen.

7. Medbestemmelse

Utarbeidet en egen plan for kommunikasjon for å sikre informasjon ut i HYSK men også ut i kommunene på Sør-Helgeland. I samråd med brukerutvalget i HSYK er det utnevnt egen brukerrepresentant inn i prosjektet.